

Formular: Fișa de monitorizare a proiectelor

Nr. crt.	Secțiune	Informații
1.	Titlul proiectului	Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice
2.	Poziția proiectului în cadrul SDL	85.2
3.	Domeniul de intervenție (sector)	Infrastructură
4.	Beneficiarul proiectului	UAT Bălăceana
5.	Data începerii implementării proiectului	29.06.2022
6.	Termenul limită de finalizare al proiectului	Nu este cazul
7.	Indicatori proiect	Creșterea mobilității urbane: - Număr stații de încărcare vehicule electrice-2
8.	Valoarea proiectului	443.699,12 lei

Stadiul Proiectului

Implementarea proiectului progresează conform planificării din cadrul Strategiei de Dezvoltare?

DA NU

Dacă da, gradul de realizare al proiectului este de 5%

Dacă nu, vă rugăm selectați din lista de mai jos principalele motive care au determinat această situație și detaliați la rubrica explicații

Motivele întârzierilor	Explicații
<input type="checkbox"/> Cauze naturale etc. Inundații în regiune, vijelii (furtuni puternice), condiții de lucru periculoase etc.	Nu este cazul
<input type="checkbox"/> Dificultăți cu antreprenorii/executanții/proiectanții/constructorii etc.	Nu este cazul
<input type="checkbox"/> Probleme financiare	Nu este cazul
<input type="checkbox"/> Cereri care nu au corespuns așteptărilor	Nu este cazul
<input type="checkbox"/> Probleme juridice și reglementări aplicabile	Nu este cazul
<input type="checkbox"/> Factori economici locali	Nu este cazul

<input type="checkbox"/> Probleme determinate de lipsa personalului calificat	Nu este cazul
<input type="checkbox"/> Subestimare în momentul întocmirii graficului de execuție al proiectului: ex. Implementarea unor etape succesive ale contractelor	Nu este cazul
<input type="checkbox"/> Factori neprevăzuți care afectează progresul lucrărilor: ex. Condițiile de pe amplasament, probleme de protecția mediului etc.	Nu este cazul
<input type="checkbox"/> Lipsă fonduri / oportunități de atragere de fonduri	Nu este cazul
<input type="checkbox"/> Altele, vă rugăm detaliați	Nu este cazul

Desfășurarea activităților

Informații de verificat	Da	Nu	Nu este cazul
Activitățile derulate converg către realizarea proiectului?	DA		
Activitățile derulate sunt finanțate din surse nerambursabile?	Da+cofinanțare de la bugetul local		
Condițiile logistice de desfășurare a activității sunt asigurate în conformitate cu fișa proiectului?	DA		
În cazul componentelor externalizate, sunt respectate cerințele/ condițiile contractuale? (ex. Nr. de echipamente, nr. de experți etc.)	DA		
Probleme apărute în implementare	Cererea este aprobată, s-a încheiat contractul de finanțare cu A.F.M . nr. 593/GES/28. 12.2023		

